



Statens vegvesen

Plan for varsling og sikring av arbeid på eller ved veg

| | | | | | |
|------------------------------|---|--------------------|-------------------------------------|------------------|----------------------|
| Plan nr.: | 50-18-1443 | Mime-nr.: | 18/254433 | Vedtaks nr.: | x |
| Veg nr.: | Fv 17 | fra Hp/km: | Hp02 / Km8980 | til Hp/km: | Hp02 / Km9314 |
| Strekning: | Årsand _ Kjeldeide ved Sagvika | | | Sted: | Nærøy kommune |
| Arbeid som skal utføres: | Sprengningsarbeid samt anleggstrafikk. | | | | |
| Utførende av arb. varsling*: | Tverås Maskin & Transport a/s | | | | |
| Adresse: | Sutterøygata 8, Stjørdal | | | | |
| Ansvarshavende: | Kurt Arne Tverås | Tlf./e-post: | 98242770 / kurt@tveraas.no | | |
| Stedsansvarlig(e): | Borgar Evavold | Tlf./e-post: | 98242790 / borgar@tveraas.no | | |
| Arbeidet utføres | fra dato: | 26 november | 2018 | Til dato: | 1 juni |
| | | | | | 2019 |

Underskrevet plan er vedtak med hjemmel i skiltforskriftens §29 og §30. Særskilt vedtak for trafikkregulerende tiltak skal vedlegges.

Varslingsmaterieill:

| | Skilt nr.: | Ant.: |
|--|------------|-------|
| | 110 | 2 |
| | 808.713 | 2 |
| | 808 | 2 |


Merknader:

* Se arbeidsbeskrivelse

Blankettfordeling:

- Statens vegvesen
- Utførende av arbeidet
- Ansvarshavende
- Politiet
- Nærøy, Bindal kommune

Skisse:



Fylles ut av skiltmyndigheten:

Steinkjer **23.11.2018**

Sted* Dato*

Kurt Arne F. Hausdøl

Sign. (etter fullmakt)

Statens vegvesen
Region midt

Statens vegvesen
VEGKART


Info

Skriv inn objekttype eller søkeområde



Flyfoto
+
-

1000 m



© NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge, Innebygd)



Statens vegvesen

**Beskrivelse av arbeidet som skal utføres/systembeskrivelse
(Søknad om plan for varsling og sikring av arbeid på eller ved veg)**

| | | | | | | |
|---|--|------------|---------------|-----------------------------|------------------------------|-------------|
| Plan nr.: | 50-18-1443 | Mime-nr.: | 18/254433 | Vedtak nr.: | x | |
| Veg nr.: | Fv 17 | fra Hp/km: | Hp02 / Km8980 | til Hp/km: | Hp02 / Km9314 | |
| Strekning: | Årsand _ Kjeldeide ved Sagvika | | | Sted: | Nærøy kommune | |
| Ansvarshavende*: | Kurt Arne Tverås | | | Tlf./e-post: | 98242770 / kurt@tveraas.no | |
| Utførende entreprenør: | Tverås Maskin & Transport a/s | | | Adresse: | Sutterøygata 8, Stjørdal | |
| | | | | (Ev.e-post) | | |
| Utførende arb. varsling*: | Tverås Maskin & Transport a/s | | | Adresse: | Sutterøygata 8, Stjørdal | |
| Organisasjonsnr., utførende av arbeidsvarsling: | 958324014 | | | (Ev. e-post:) | tveraas@tveraas.no | |
| Stedsansvarlig(e): | Borgar Evavold | | | Tlf./e-post: | 98242790 / borgar@tveraas.no | |
| Arbeid som skal utføres*: | Sprengningsarbeid samt anleggstrafikk. | | | | | |
| Arbeidet utføres i perioden | | | | (Arbeidets varighet) | | |
| Fra dato: | 26 | november | 2018 | Til dato: | 1 juni 2019 | 6,5 måneder |

Opprettelse av industriområde Svaberget.

Fjellsprenging, fylling, bygging av ny lokalveg, omlegging av bekk, plastring mot sjø)

Denne plan gjelder for: Fjellsprenging og anleggstrafikk som påvirker trafikk på Fv17.

I løpet av byggeperioden må Fv.17 i området legges om, dette søkes om i egen plan senere.

*** Anleggstrafikk:**

Skilt settes på egnet sted med god synlighet før arbeidsområdet

- Ved rygging skal det benyttes hjelpeman.
- I perioder med lite anleggstrafikk vendes / tildekkes skilt.

*** Sprengningsarbeid:**

- Skilt som varsler om sprengning rettes mot trafikken i god tid før utførelse. I perioder uten sprengningsarbeid skal skilt vendes / tildekkes.
- Benyttes stop-post. (H.b N301)
- Anleggsbil etc benyttes som sperring av veg bak stop-post.
- En kan stoppe trafikken i max 15min.
- Sprengningsarbeidet utføres når det er minst trafikk.
- VTS varslers i god tid, og senest klokken 14:00 dagen før oppstart i perioder med mye sprengningsarbeid.

E-post: VTS-midt@vegvesen.no Tlf: 72883600

ARBEIDSBESKRIVELSE MÅ FYLLES UT FØRST



Statens vegvesen

Risikovurdering av arbeid på eller ved veg

| | | |
|---|--------------------------|--------------------------|
| Plan nr.: 50-18-1443 | Mime-nr: 18/254433 | Vedtak nr.: x |
| Veg nr.: Fv 17 | fra Hp/km: Hp02 / Km8980 | til Hp/km: Hp02 / Km9314 |
| Strekning: Årsand _ Kjeldeide ved Sagvika | Sted: Nærøy kommune | |

Arbeid som skal utføres: **Sprengningsarbeid samt anleggstrafikk.**

Ansvarshavende: **Kurt Arne Tverås** Tlf./e-post: **98242770 / kurt@tveraas.no**

Utførende arb.v.*: **Tverås Maskin & Transport a/s** Adresse: **Sutterøygata 8, Stjørdal**

| | | |
|------------------------------------|-----------------------|---------------------------|
| Arbeidet utføres i perioden | | Arbeidets varighet |
| Fra dato: 26 november 2018 | Til dato: 1 juni 2019 | 6,5 måneder |

En risikovurdering er en vurdering av hva som kan gå galt, hva som kan gjøres for å hindre det og hvordan en kan redusere konsekvensene dersom noe skjer.

Tre spørsmål er kjernen i risikovurderingen:

- Hva kan gå galt?
- Hva kan vi gjøre for å hindre dette?
- Hva kan vi gjøre for å redusere konsekvensene dersom det skjer?

Oppstilling av farer og medvirkende forhold:

Eks.: dårlig sikt/bratt terreng/stor trafikk av myke trafikanter morgen og ettermiddag, nærhet til sjø

Anleggsmaskin

Arbeidende personell

Kø

Glatt vegbane

Uønskede hendelser

Beskrivelse av hendelsen:

Eks.: Sammenstøt mellom passerende kjøretøy og anleggskjøretøy.

Eks.: Anleggsmaskin kjører på myk trafikant

1: Påkjørsel av anleggsmaskin

2: Påkjørsel av kjørende på Fv 17

3: Steinsprutt ved sprengningsarbeider

4: Påkjørsel arbeider ved skilting på vei

5: * Glatt vegbane

6:

7:

8:

9:

10:

11:

(Dersom det blir for liten plass kan denne arkfanen kopleres, benytt ev. fanen "tilleggsopplysninger".)

| Konsekvens: | Sannsynlighet: | Risiko |
|---|--|---------|
| Sett inn verdi for mest sannsynlige konsekvens: | Gitt valgt konsekvens, hvor sannsynlig er hendelsen? | = K x S |
| Stor: 3 | Stor: 3 | |
| Middels: 2 | Middels: 2 | |
| Liten: 1 | Liten: 1 | |
| 3 | 2 | 6 |
| 3 | 2 | 6 |
| 1 | 1 | 1 |
| 3 | 2 | 6 |
| | | 0 |
| | | 0 |
| | | 0 |
| | | 0 |
| | | 0 |
| | | 0 |

Forhold nr.:

↓ Tiltak for å forhindre at uønskede hendelser skjer/reduserer konsekvensene av en uønsket hendelse:

- 1: 1) * Skilting * Ved kryssing av vei skal vi ha en vakt mann for å stoppe trafikk ved behov.
- 2: 2) * Ved stopp av trafikk skal stoppeman være godt synlig og bruke stoppespake samt bil med blinklys * Godkjent arbeidsklær kl.3 * Utføre arbeidet når det er minst trafikk.
- 3: 3) Planlegging av sprengning i fht ferjetrafikk, rute tabell følges.
- 4: - Etter sprengning kjøres anleggstilbil gjennom området før trafikk blir satt på for å skjekke veien for stein.
- 5: - Utstyr for og rydde vei i tilfelle steinsprutt på vei, Hjullaster i beredskap.
- 6: 4) Ved skilting skal vi bruke bil med blinklys
- 7: 5) Ved glatt vegbane skal det gjøres tiltak før en iversetter arbeid
- 8:
- 9:
- 10:
- 11:

(Dersom det blir for liten plass kan denne arkfanen kopleres, benytt ev. fanen "tilleggsopplysninger".)

Merknader:

Bekreftelse - ansvarshavende (jf. skiltforskriften § 33 nr 3 og Håndbok N301 ss. 24-28)

Jeg, **Kurt Arne Tverås** bekrefter ansvar for risikovurderingen og foreslåtte tiltak, og bekrefter at dette er kjent for de stedansvarlige.*

Signatur - stedsansvarlige (på arbeidsstedet)

Samtlige som har rollen som stedsansvarlig er kjent med risikovurderingen og tiltakene.

(Dokumenteres ved signatur i loggbok)



Statens vegvesen

Særskilt vedtak og betingelser for arbeidet

| | | | | | |
|---|--------------------------------|------------|-------------------------------------|--------------|----------------------|
| Plan nr.: | 50-18-1443 | Mime-nr.: | 18/254433 | Vedtaks nr.: | x |
| Veg nr.: | Fv 17 | fra Hp/km: | Hp02 / Km8980 | til Hp/km: | Hp02 / Km9314 |
| Strekning: | Årsand _ Kjeldeide ved Sagvika | | | Sted: | Nærøy kommune |
| Arbeid som skal utføres: Sprengningsarbeid samt anleggstrafikk. | | | | | |
| Arbeidet utføres i perioden | | | Daglig arbeids- / virketid | | |
| Fra dato: | 26 november 2018 | Til dato: | 1 juni 2019 | Fra kl.: | 00:00 Til kl.: 00:00 |
| Annet: | | | | | |
| Region: Midt | | | Region (2): | | |
| Avdeling: Trøndelag | | Avd. (2): | | Avd. (3): | |
| Seksjon: Vegforvaltning - og trafikksikkerhetsseksjonen | | | Telefon: | | Faks: |
| Adresse: Byavegen 48, STEINKJER | | | e-post: arbeidsvarslntr@vegvesen.no | | |

Med hjemmel i skiltforskrift av 7. oktober 2005 nr 1219 §§ 26, 28, 30 og 32 og vegtrafikkloven §7 treffes vedtak om bruk av følgende trafikkregulerende skilt/lyssignaler/dirigering/oppmerking i samsvar med vedlagte skisse:

| | | | | | | |
|-------------------------------|--------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|--------------------------|----|
| Fartsgrenseskilt (362.x)..... | <input type="checkbox"/> | Andre trafikkregulerende tiltak | <input checked="" type="checkbox"/> | Trafikksignal (skyttel)..... | <input type="checkbox"/> | |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Se skisse | <input type="checkbox"/> | Manuell dirigering..... | <input type="checkbox"/> | |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | Vegstengning..... | <input type="checkbox"/> | |
| 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |

Betingelser for arbeidet:

- Arbeidet skal varsles som vist på vedlagte arbeidsvarslingsplan, datert: 23.11.2018
- Bestemmelsene i skiltforskriften og håndbok N301 "Arbeid på og ved veg" gjelder for arbeidet
- a) Byggherre..... ⇒ Navnet på selskapet _____
 Ansvarlig for gjennomføring av arbeidet og oppfølging av arbeidsvarslingsplanen (kryss av):
 b) Utførende iht. byggherreforskriften ⇒ Entreprenør/byggeleder Tverås Maskin & Trans e-post: _____ 0
 c) Utførende av arb. v. iht. skiltforskrift ⇒ Navn på ansvarlig Tverås Maskin & Trans e-post: tveraas@tveraas.no
- Ansvarshavende: Kurt Arne Tverås Tlf./e-post: 98242770 / kurt@tveraas.no
 Stedsansvarlig(e): Borgar Evavold Tlf./e-post: 98242790 / borgar@tveraas.no
- Loggbok skal alltid føres, og returneres fylkesavdeling: Trøndelag
- Lede-/følgebil
- Følgende skal varsles/informeres om arbeidet (kryss av):
 Politi..... Brannvesen..... Ambulanse/lege.....
 Vegtrafikkentralen.....
 Skole..... ⇒ Angi hvilke(n): _____
 Kollektivselskap..... ⇒ Angi hvilke(t): _____
 Radio, presse m.m..... ⇒ Angi hvem: _____
 Andre..... ⇒ Angi hvem: Nærøy , Bindal kommune
- Tillatelser:
 Gravetillatelse..... Arbeidstillatelse.....
 NB: Se vedlagte vilkår for gravetillatelsen
- Kopi av all dokumentasjon som inngår i arbeidsvarslingsplanen skal oppbevares på arbeidsstedet.
- Spesielle vilkår/betingelser:

| |
|--|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |

NB: Politiet og ansvarshavende skal ha kopi av blanketten.

Steinkjer

23.11.2018

Odd Arne F. Haugsdal

Statens vegvesen
Region midt

Sted

Dato

Sign. (etter fullmakt)

