

Bindal bygdetun – status og plan videre

I 2017 ble det laget en renoveringsplan for byggene på Bindal bygdetun. Som en følge av denne, bevilget Bindal kommune 80.000 kroner i 2018 og 2019. I 2018 ble pengene brukt til renovering av vestveggen på «Hildastua». I 2019 ble pengene ikke brukt, men ført over til 2020. Da ble det lagt ny bordkledning på uthuset, ny takpapp og klargjort for legging av shingel på tak. For 2021 ble det ikke avsatt midler til bygdetunet i kommunens budsjett.

Ved befaring nå, juni 2021, har bygningsvernkyndig og avdelingsleder sett over tunet. Følgende er gjøremål som vi ser for oss framover. Vi setter dette opp med prioritet, hva museet kan finansiere sjøl over driftsmidler, og hva vi anser som større prosjekter kommunen må bære hovedbyrden for iht. avtalen mellom Helgeland Museum (HM) og Bindal kommune (BK).

Bygg	Tiltak	Prioritering/tidfesting	Finansiering/partner(e)
Fjøs	Vestvegg med luke for møkkerkjeller	Høy. 2022	BK og HM. Stort prosjekt
Hildastua	Altandør. Reparasjon eller skifte	Høy. 2021	HM
Hildastua	Stuevindu – gjøre værtett	Middels. 2021-22?	HM
Lessjordstua	Vindu sør. Reparasjon/tetting	Middels. 2021-22?	HM
Lessjordstua	Takrenne	2021-22?	HM, BK?
Lessjordstua	Dør sørvest – rekonstruksjon, nyinnsetting (?)	2022?	HM, Bindal historielag
Lessjordstua	Kjøkkenbenk, få fram vatn, installere oppvaskmaskin. Hengsle kjøkkenvindu.	2022?	HM, Bindal historielag, andre lag/foreninger, BK
Lessjordstua	Male	2022? 2023? Før malinga flasser...	HM
Uthus	Shingeltak	2022?	Arrangeres som kurs av HM
Sommerfjøs	Bordkledning øvervegg. Utbedre/bytte	2023?	HM og BK
Hildastua og Lessjordstua	Vindusskodder for vinterstenging	2021	HM
Stabbur	Restaurering/ kopiere for nybygg	2023-4?	HM, BK?